

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 19

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA 27/04/2026		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 309	N° 308	N° 307	N° 306	N° 305	N° 304	N° 303	N° 298	N° 295	N° 302
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	2,7- 6,9	2,7- 6,9	2,6- 6,9	2,6- 6,9	2,6- 6,9	2,6- 6,9	2,6- 6,9	4,5- 6,9	5,2- 6,9	N.A.- 2,0
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	F4	F4	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	N.A.	N.A.	N.A.
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A50 088F	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	N.A.	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)


IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRÌ





SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 20 A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 28/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

[illegible]

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



itatore (Firma)
 SARROCH VILLA D'ORRI
 P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Bo 1 aft = Oup

Committente (IAC Firma)

Arthur Kent