

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 19

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>27/04/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 309	N° 308	N° 307	N° 306	N° 305	N° 304	N° 303	N° 298	N° 295	N° 302
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	2,7-6,9	2,7-6,9	2,6-6,9	2,6-6,9	2,6-6,9	2,6-6,9	2,6-6,9	4,5-6,9	5,2-6,9	N.A.-2,0
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	F4	F4	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	085A50 05F4	N.A.	N.A.	N.A.
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A50 088F	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	N.A.	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.

NOTE *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]