

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 26

DESCRIZIONE
PROGETTO

Stazione di conversione
HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 08/03/2026

CODICE PLANIMETRIA DCH20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 340	N° 341	N° 342	N° 343	N° 344	N° 350	N° 351	N° 353	N° 354	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
Diametro Palo	mm		X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Prof. roccia e Prof. scavo	m		3,5 - 8,9	3,3 - 8,9	3,3 - 8,9	3,2 - 8,9	-	3,3 - 8,9	4,5 - 8,9	6,5 - 8,9	6,5 - 8,9	-
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		N.A.	N.A.	23	23	N.A.	23	N.A.	N.A.	N.A.	
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.	N.A.	84	84	N.A.	84	N.A.	N.A.	N.A.	
1° Betoniera	DDT n.		085A50 0653	085A50 0653	085A50 0654	085A50 0654	085A50 0654	085A50 0654	085A50 0993	085A50 0993	085A50 0993	
2° Betoniera			085A50 0993	N.A.	N.A.	N.A.	085A50 0653	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Volume CLS gettato	mc		3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	
Quota fine getto	metri slm		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	