

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 18A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione

HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNARETE ITALIA S.P.A.

DATA 24/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 320	N° 319	N° 316	N° 317	N° 313	N° 312	N° 314	N° 318	N° 315	N° 311
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	2,8 - 6,9	2,8 - 6,9	4,0 - 6,9	4,2 - 6,9	4,3 - 6,9	3,2 - 6,9	3,1 - 6,9	3,3 - 6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	24	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	25	25	25
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	F1	F1	F1	F1	N.A.	N.A.	N.A.	F2	F2	F2
1° Betoniera	DDT n.	085400 0863	085400 0863	085400 0863	085400 0863	085450 0564	085450 0564	085450 0564	085400 0863	085400 0863	085400 0863
2° Betoniera		N.A.	085400 0863	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,65	2,65	2,65	2,65	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCCO VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

