

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione

HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE

TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA

24/04/2026

CODICE PLANIMETRIA

DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 320	N° 319	N° 316	N° 317	N° 313	N° 312	N° 314	N° 318	N° 315	N° 311
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm		X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m		3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	2,8 - 6,9	2,8 - 6,9	4,0 - 6,9	4,2 - 6,9	4,3 - 6,9	3,2 - 6,9	3,1 - 6,9	3,3 - 6,9
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		24	24	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	25	25	25
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		F1	F1	F1	F1	N.A.	N.A.	N.A.	F2	F2	F2
1° Betoniera	DDT n.		085400 0863	085400 0863	085400 0863	085400 0863	085450 0564	085450 0564	085450 0564	085400 0863	085400 0863	085400 0863
2° Betoniera			N.A.	085400 0863	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc		2,65	2,65	2,65	2,65	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Quota fine getto	metri s.l.m		51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m