

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 173

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna							
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.							
DATA <u>23/04/2026</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03							
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>323</u>	N° <u>320</u>	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>								
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>								
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>3,0- 6,9</u>	<u>3,0- 6,9</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>								
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>								
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>								
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>								
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>								
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>								
1° Betoniera	DDT n.	<u>085400</u> <u>6853</u>	<u>N.A.</u>								
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>								
Volume CLS gettato	mc	<u>2,34</u>	<u>N.A.</u>								
Quota fine getto	metri slm	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>								

NOTE *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 18A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 24/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	2,8 - 6,9	2,7 - 6,9	4,0 - 6,9	4,2 - 6,9	4,3 - 6,9	3,2 - 6,9	3,1 - 6,9	3,3 - 6,9

GABBIA DI ARMATURA

[illegible]

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

[illegible]

NOTE

***Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m**

Appaltatore (Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH - VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)