

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 174

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna							
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.							
DATA <u>23/04/2025</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03							
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 369	N° 366	N° 329	N° 326	N° 327	N° 328	N° 329	N° 324	N° 321	N° 322
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	F. 0-10,9	F. 0-10,9	3,5-8,9	3,5-8,9	3,3-8,9	3,2-8,9	3,2-8,9	3,0-6,9	2,9-6,9	3,0-6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	25	N.A.	N.A.	25	25	N.A.	25	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	F0	N.A.	N.A.	F0	F0	N.A.	F0	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0845	085A00 0845	085A00 0847	085A00 0847	085A00 0847	085A50 0554	085A00 0847	085A50 0554	085A50 0554	085A00 0853
2° Betoniera		085A00 0847	N.A.	085A50 0554	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A00 0853	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	4,0	4,0	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	2,34	2,34	2,34
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

DAI PALI 369-366 INSERIMENTO GUAINA PER SCAPITOTTATURA

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH (CA) SUD
P. IVA 0046570925

Biagio Origa

Antonio