

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 173

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 23/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

		N° 323	N° 320	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9								
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK								
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,0- 6,9	3,0- 6,9	-	-	-	-	-	-	-	-

GABBIA DI ARMATURA

Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	N.A.								
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.								
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	N.A.								
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	N.A.								

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

SLUMP	Cm	N.A.	N.A.								
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.								
1° Betoniera	DDT n.	085400 6853	N.A.								
2° Betoniera		N.A.	N.A.								
Volume CLS gettato	mc	2,34	N.A.								
Quota fine getto	metri slm	51,70	N.A.								

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)