

SCHEDA SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 16A

DESCRIZIONE
PROGETTO

Stazione di conversione
HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compiler subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE
TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 22/04/2026
CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO                |                        | N° 338         | N° 339         | N° 337         | N° 336         | N° 333         | N° 330         | N° 332         | N° 334         | N° 331         | N° 335         |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lunghezza Palo (Progetto)                | m                      | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            | 8,9            |
| Diametro Palo                            | mm                     | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    |
| Controllo verticalità a bolla            | ± 1 %                  | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz. picchetto ± 5 % | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |
| Prof. roccia e Prof. scavo               | m                      | 5,0- 8,9       | 5,0- 8,9       | 4,8- 8,9       | 4,6- 8,9       | 4,0- 8,9       | 4,0- 8,9       | 4,2- 8,9       | 4,5- 8,9       | 4,5- 8,9       | 4,5- 8,9       |
| GABBIA DI ARMATURA                       |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo       | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo       | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m            | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm               | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             |
| PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO            |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| SLUMP                                    | Cm                     | N.A.           | 22             | 22             | 22             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla Verbale DL       | N.A.           | 69             | 69             | 69             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                 | 085A00<br>0832 | 085A50<br>0541 | 085A50<br>0541 | 085A50<br>0541 | 085A00<br>0833 | 085A00<br>0833 | 085A00<br>0833 | 085A00<br>0834 | 085A00<br>0832 | 085A00<br>0832 |
| 2° Betoniera                             |                        | 085A00<br>0833 | 085A00<br>0832 | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0834 | N.A.           | N.A.           | 085A00<br>0832 | N.A.           | N.A.           |
| Volume CLS gettato                       | mc                     | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           | 3,15           |
| Quota fine getto                         | metri slm              | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          |

NOTE
\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)



Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)