

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 15

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>21/04/2020</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28012_02									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 388	N° 389	N° 385	N° 386	N° 365	N° 368	N° 367	N° 338	N° 339	I°		
Lunghezza Palo (Progetto)	m	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	8,9	8,9			
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300		
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0		
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	8,0 - 10,9	5,0 - 8,9	5,0 - 8,9			
GABBIA DI ARMATURA													
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO													
SLUMP	Cm	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	68	68	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	085450 0535	085450 535	085450 0535	085450 60820	085450 0535	085450 0535	085450 0535	085450 0820	N.A.	N.A.		
2° Betoniera		085450 0820	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.			
Quota fine getto	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Andrea Cant

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
n° 16A

DESCRIZIONE
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

PROGETTO
Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
Compiler subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa
CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 22/04/2026
CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 338	N° 339	N° 337	N° 336	N° 333	N° 330	N° 332	N° 334	N° 331	N° 335
Lunghezza Palo (Progetto)	m	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	5,0-8,9	5,0-8,9	4,8-8,9	4,6-8,9	4,0-8,9	4,0-8,9	4,2-8,9	4,5-8,9	4,5-8,9	4,5-8,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	22	22	22	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	69	69	69	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0832	085A50 0541	085A50 0541	085A50 0541	085A00 0833	085A00 0833	085A00 0833	085A00 0834	085A00 0832	085A00 0832
2° Betoniera		085A00 0833	085A00 0832	N.A.	N.A.	085A00 0834	N.A.	N.A.	085A00 0832	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)



Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)