

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
n° 23A

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNARETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>05/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>359</u>	N° <u>358</u>	N° <u>357</u>	N° <u>356</u>	N° <u>355</u>	N° <u>364</u>	N° <u>361</u>	N° <u>348</u>	N° <u>349</u>	N° <u>347</u>
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>
		Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>6,0-8,9</u>	<u>5,4-8,9</u>	<u>5,8-8,9</u>	<u>6,0-8,9</u>	<u>5,6-8,9</u>	<u>6,0-8,9</u>	<u>6,0-8,9</u>	<u>6,0-8,9</u>	<u>6,0-8,9</u>	<u>7,0-8,9</u>
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A00</u> <u>0959</u>	<u>085A00</u> <u>0959</u>	<u>085A00</u> <u>0959</u>	<u>085A50</u> <u>0623</u>	<u>085A50</u> <u>0959</u>	<u>085A50</u> <u>0623</u>	<u>085A50</u> <u>0623</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A50</u> <u>0623</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>0962</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Volume CLS gettato	mc	<u>3,17</u>	<u>3,17</u>	<u>3,17</u>	<u>3,38</u>	<u>3,38</u>	<u>3,38</u>	<u>3,38</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota fine getto	metri slm	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>


NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)


IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH - VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)


Committente (IAC Firma)


SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 24 A

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 06/05/2025

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

[illegible]

NOTE

***Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m**

Appaltatore (Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
0145570925

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)