

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 23A

DESCRIZIONE PROGETTO Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>05/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 359	N° 358	N° 357	N° 356	N° 355	N° 364	N° 361	N° 348	N° 349	N° 347
Lunghezza Palo (Progetto)	m	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	6,0-8,9	5,4-8,9	5,8-8,9	6,0-8,9	5,6-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	25	25	25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	80	80	80	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0959	085A00 0959	085A00 0959	085A50 0623	085A50 0959	085A50 0623	085A50 0623	N.A.	N.A.	N.A.
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A50 0623	N.A.	085A00 0962	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	3,17	3,17	3,17	3,38	3,38	3,38	3,38	N.A.	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.

NOTE
*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH / VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

