

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
n° 23A

DESCRIZIONE
Stazione di conversione

PROGETTO
HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

DATA 05/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO		N° 359	N° 358	N° 357	N° 356	N° 355	N° 364	N° 361	N° 348	N° 349	N° 347
Lunghezza Palo (Progetto)	m			8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm			X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Y=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m			6,0-8,9	5,4-8,9	5,8-8,9	6,0-8,9	5,6-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9
GABBIA DI ARMATURA													
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m			51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO													
SLUMP	Cm			25	25	25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL			80	80	80	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.			085A00 0959	085A00 0959	085A00 0959	085A50 0623	085A00 0959	085A30 0623	085A50 0623	N.A.	N.A.	N.A.
2° Betoniera				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A50 0623	N.A.	085A00 0962	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc			3,17	3,17	3,17	3,38	3,38	3,38	3,38	N.A.	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri s.l.m			51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)


IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH - VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)


Committente (IAC Firma)
